



SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y CONSULTORIAS SAS

Puesta en servicio brazo de medición gas natural
Cliente Final: Canacol Energy Colombia
Ubicación: Estación Jobo

Puesta en servicio turbina y configuración brazo de medición de gas natural en computador de flujo FloBoss 107.



Meter Setup

Meter Number: 1 - Turbina Meter Tag: Turbina

Active Flow Calculation: AGA7-2006 Active Properties Calculation: AGA8-92 Detailed

General | **Inputs** | Advanced | Fluid Properties | Sampler | Calibration Factors | Alarms

I/O Definition		Values	
Uncorrected Volume:	PIN A13, RATE	0.0	MCF/Day
Static Pressure:	AIN A3, EU	790.37	PSIG
Temperature:	AIN A3, EU	82.0	Deg F

No Flow Time: 10 Seconds

Static K Factor: 663.33 Pulses/Cf

Variable K Factors
 Enabled Disabled

Input: PIN A13, FREQUENCY

	K Factor	EU Value
1	294.854	25.21
2	306.349	100.84
3	307.762	330.28
4	308.276	403.02
5	308.201	475.04
6	308.385	541.01
7	308.49	643.87
8	308.668	767.4
9	308.604	861.21
10	308.511	968.88
11	308.381	1086.89
12	308.671	1282.27

Deadband (% EU): 0.05

Copy Paste Update OK Cancel Apply